

ALLEGATO "B"

Comune di Oviglio
Provincia di AL

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Recupero area comunale in via XX Settembre

COMMITTENTE: Comune di Oviglio.

CANTIERE: Via XX Settembre, Oviglio (AL)

Oviglio, 07/11/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA



Ingegnere Paciotti Elena

Via Schiavina 10
15121 Alessandria (AL)
Tel.: 3933026587 -
E-Mail: elena.paciotti25@gmail.com

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Apprestamenti del cantiere						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	6	8	15/02/2019	22/02/2019
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	2	2	18/02/2019	19/02/2019
Smobilizzo del cantiere	1	E	3	5	17/05/2019	21/05/2019
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	3	5	15/02/2019	19/02/2019
Demolizioni e rimozioni						
Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici	1	E	8	10	25/02/2019	06/03/2019
Lavori consolidamento strutture						
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature	1	E	7	9	07/03/2019	15/03/2019
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio	1	E	4	4	25/03/2019	28/03/2019
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione con casseforme riutilizzabili	1	E	12	16	07/03/2019	22/03/2019
Formazione intonaci esterni tradizionali	1	E	5	5	01/04/2019	05/04/2019
Tinteggiatura di superfici esterne	1	E	4	6	05/04/2019	10/04/2019
Pavimentazione						
Posa di pavimenti per esterni in pietra	1	E	5	5	15/04/2019	19/04/2019
Impermeabilizzazione						
Impermeabilizzazione di pareti controterra	1	E	5	5	08/04/2019	12/04/2019
Allestimento area verde						
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato	1	E	5	8	23/04/2019	30/04/2019
Messa a dimora di piante	1	E	3	5	02/05/2019	06/05/2019
Formazione di tappeto erboso	1	E	4	4	06/05/2019	09/05/2019
Installazione di corpi illuminanti	1	E	4	6	10/05/2019	15/05/2019
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere	1	E	3	3	15/05/2019	17/05/2019

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

