

FASE LAVORATIVA	DAL GIORNO	AL GIORNO	GIORNI		UOMINI	
			Lav.	Tot.	Num.	Tot.
□ DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	04/02/2019	08/02/2019	5	5	3	15
□ PAVIMENTAZIONI E SOTTOFONDI	11/02/2019	08/03/2019	20	26	3	60
□ OPERE ACCESSORIE	11/03/2019	13/03/2019	3	3	3	9
□ OPERE PROVVISORIALI	14/03/2019	14/03/2019	1	1	2	2
Totale Uomini-Giorni			29			86
CANTIERE						
□ DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	04/02/2019	08/02/2019	5	5	3	15
□ PAVIMENTAZIONI E SOTTOFONDI	11/02/2019	08/03/2019	20	26	3	60
□ OPERE ACCESSORIE	11/03/2019	13/03/2019	3	3	3	9
□ OPERE PROVVISORIALI	14/03/2019	14/03/2019	1	1	2	2
Totale Uomini-Giorni			29			86