



COMUNE DI OVIGLIO - PROVINCIA DI ALESSANDRIA

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CORTINA MURARIA IN LATERIZI (DI PROPRIETÀ COMUNALE)

Da Via Alessandro Volta a Via Cesare Battisti (lato esterno ed interno)

Alta Sorveglianza

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Per le Province di AL-AT-CN

Committenza

Comune di Oviglio

07. CRONOPROGRAMMA



Progettazione/Direzione dei Lavori

Arch. Antonella Barbara CALDINI

Specialista in Beni Architettonici e del Paesaggio

15011 Acqui Terme (AL) - Via Jona Ottolenghi n.6

Tel. 0144.323990 - E-mail: antonella.caldini@hotmail.com

www.restauroeconservazione.info




COMMITTENZA: COMUNE DI OVIGLIO

PROGETTO DI RESTAURO CONSERVATIVO
DELLA CORTINA MURARIA IN LATERIZI DI PROPRIETÀ COMUNALE
CHE SI ESTENDE DA VIA A. VOLTA A VIA C. BATTISTI
(LATO ESTERNO ED INTERNO)

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DEI LAVORI

1

Edizione	Data	Autore
Prima stesura	Aprile 2022	Arch. Antonella B. Caldini



Il presente cronoprogramma dei lavori, parte integrante del progetto di restauro, ha carattere previsionale proprio per questo motivo in corso d'opera sarà opportuno mantenerlo costantemente aggiornato sulla base dell'effettivo stato di avanzamento delle singole lavorazioni. Il cronoprogramma rappresenta l'andamento nel tempo degli importi dei lavori da eseguire ed è sintetizzabile attraverso un diagramma che riporta sull'asse delle ordinate gli importi progressivi a partire da zero (in corrispondenza della data di inizio dei lavori) fino all'importo complessivo di tutti i lavori (in corrispondenza della data di ultimazione) e sull'asse delle ascisse i tempi di esecuzione.

Il presente cronoprogramma è stato redatto con specifico riferimento alle **lavorazioni di restauro conservativo (categoria opere OG2)** della cortina muraria in laterizi posta alla base del poggio su cui è issata la chiesa parrocchiale di San Michele.

Il cronoprogramma non tiene conto di eventuali lavorazioni aggiuntive che necessitano, prima di ogni valutazione di tipo cronologico - progettuale, di regolare autorizzazione da parte degli Enti di vigilanza preposti. Il cronoprogramma è stato organizzato partendo dall'esterno verso l'interno.

NORME COMPORTAMENTALI

Il cronoprogramma, realizzato per le macrofasi del cantiere, evidenzia come per lo svolgimento dell'opera vi saranno delle sovrapposizioni di lavorazioni.

Si procederà anzitutto al corretto allestimento dell'impianto di cantiere con posa delle ponteggiature esterne mobili in corrispondenza della muratura prima su Via A. Volta e a seguire su Via C. Battisti.

Le eventuali interferenze, stante le dimensioni del cantiere, non saranno di grave entità, tali da precludere l'intervento di una lavorazione mentre ve ne sono altre in corso.

Una interferenza generale può essere dettata dalla possibile caduta di materiali da posti specifici di lavoro, allo scopo sarebbe opportuno che i ponteggi fossero dotati di parasassi e in caso contrario che il camminamento o la postazione alla base degli stessi fosse arretrata e delimitata con indicatori mobili.

In fase operativa, a seguito dell'effettivo avanzamento lavori (dettato dalle condizioni atmosferiche, dalla disponibilità delle imprese che interverranno) sarà opportuno effettuare sopralluoghi periodici al fine di verificare lo stato di fatto.


Sono previsti complessivamente **8 mesi di lavoro** tenuto conto che alcune operazioni potranno essere effettuate contestualmente.

OVIGLIO (AL), CORTINA MURARIA IN LATERIZI DI PROPRIETÀ COMUNALE - CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DEI LAVORI								
LAVORAZIONE	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese	7° mese	8° mese
ZONA DI INTERVENTO								
Operazioni preliminari di restauro conservativo: asportazioni a secco e interventi di preconsolidamento								
Dinsificazione e disinfestazione: trattamenti con prodotto biocida								
Pulitura e rimozione elementi incongrui: intervento di pulitura ed estrazione delle formazioni saline								
Consolidamento: operazioni puntuali scuci-cuci, iniezioni di miscele leganti e consolidamento fessurazioni esistenti								
Revisione finale e stilatura dei giunti mancanti								
Impianto di cantiere ed allestimento ponte mobile								

Acqui Terme, aprile 2022

Il Progettista

Arch. Antonella Barbara CALDINI
Specialista in Beni Architettonici e del Paesaggio



OVIGLIO (AL), CORTINA MURARIA IN LATERIZI DI PROPRIETA' COMUNALE - CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DEI LAVORI									
LAVORAZIONE		1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese	7° mese	8° mese
ZONA DI INTERVENTO									
Operazioni preliminari di restauro conservativo: asportazioni a secco e interventi di preconsolidamento									
Disinfestazione e disinfezione: trattamenti con prodotto biocida									
Pulitura e rimozione elementi incongrui: intervento di pulitura ed estrazione delle formazioni saline									
Consolidamento: operazioni puntuali scuci-cuci, iniziazioni di miscele leganti e consolidamento fessurazioni esistenti									
Revisione finale e stilatura dei giunti mancanti									
Impianto di cantiere ed allestimento ponte mobile									

Acqui Terme, aprile 2022

Il Progettista

Arch. Antonella Barbara CALDINI
Specialista in Beni Architettonici e del Paesaggio

